



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 819 DEL 04/01/2022

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



IL SOGGETTO ATTUATORE
DOTT. ING. GIANCARLO MANTOVANI

Decreto n. 2226 del 25 marzo 2022

Oggetto: **O.C.D.P.C. n. 622/2019 – O.C.D.P.C. n. 819/2022 (FSUE)**
Codice Univoco Intervento D.Lgs. 1/2018-622-TV-122 – Danneggiamenti alle tubazioni di scarico dell'Idrovora Vallesina in conseguenza delle mareggiate e di livelli idrometrici del mare e del Po di Levante per accensione e spegnimenti frequenti con presenza di aria all'interno delle tubazioni e successiva spinta idrostatica elevata -importo € 200.000,00 - CUP J35H20000070001
APPROVAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA
LIQUIDAZIONE RIMBORSI AL CONSORZIO DI € 15.076,19 PER SPESE ANTICIPATE

PREMESSO CHE

-con delibera in data 2.12.2019 il Consiglio dei Ministri ha esteso lo stato di emergenza, già dichiarato con propria delibera del 14.11.2019, al territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto specificandone l'estensione temporale che per il Veneto è dal 12 novembre 2019;

-la sopra citata D.C.M. assegna alla Regione Veneto Euro 3.937.468,69 per i primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 1;

-con successiva Ordinanza n. 622 del 17.12.2019, pubblicata nella G.U.R.I. n. 299 del 21.12.2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;

-con D.C.M. del 17.01.2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018, a favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019, per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore somma di Euro 40.183.531,31;

VISTO l'art. 2 dell'ordinanza Commissariale n. 4 del 14.12.2020 ha approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/63220 del 01.12.2020, l'elenco di n. 35 interventi per la somma complessiva di Euro 19.347.310,00 come dettagliato nell'Allegato B dell'Ordinanza stessa quale secondo stralcio del Piano degli interventi ai sensi della D.C.M. del 17.01.2020 di cui allo stanziamento a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6178 intestata a PRES.REG. VENETO C.D. O.622-19 (riga 5, colonna 5);

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 14.12.2020 che all'Allegato B colonna H ha individuato il Consorzio di Bonifica Delta del Po quale Soggetto Attuatore per l'intervento di cui all'oggetto Codice Univoco Intervento D.Lgs. 1/2018-622-TV-122 – Danneggiamenti alle tubazioni di scarico dell'Idrovora Vallesina in conseguenza delle mareggiate e di livelli idrometrici del mare e del Po di Levante per accensione e spegnimenti frequenti con presenza di aria all'interno delle tubazioni e successiva spinta idrostatica elevata per l'importo di € 200.000,00 in attuazione all'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 622/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 190/CDA/2739 del 24.03.2021 con il quale si è autorizzato il Direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po a espletare le funzioni di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14.12.2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 819 del 4 gennaio 2022, con la quale la Regione del Veneto, nella persona del Direttore della Direzione Protezione Civile è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi finanziati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici nel mese di novembre 2019;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 2385 dell'8 aprile 2021 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di bonifica Delta del Po aventi i necessari requisiti:

-Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano TOSINI

-Progettista: Ing. Rodolfo LAURENTI

-Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione: Ing. Rodolfo LAURENTI

-Direttore dei Lavori: Ing. Rodolfo LAURENTI;

CONSIDERATO che con decreto n. 24 del 10 giugno 2021 è stato approvato il progetto Codice Univoco Intervento D.Lgs. 1/2018-622-TV-122 – Danneggiamenti alle tubazioni di scarico dell'Idrovora Vallesina in conseguenza delle mareggiate e di livelli idrometrici del mare e del Po di Levante per accensione e spegnimenti frequenti con presenza di aria all'interno delle tubazioni e successiva spinta idrostatica elevata per l'importo di € 200.000,00 con il seguente quadro economico:

INDICAZIONE DEI LAVORI	Importo Euro
A) LAVORI IN APPALTO	
IDROVORA VALLESINA – RIPRISTINO TUBAZIONI DI SCARICO	146.606,42
Costi Aggiuntivi Della Sicurezza (D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni)	2.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	148.606,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1) Lavori complementari per l'aggiornamento tecnologico degli impianti	2.500,00
Totale somme a disposizione	2.500,00
COMPLESSIVAMENTE (A+B)	151.106,42
I.V.A.: 22% su € 151.106,42	33.243,42
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione	15.110,64
10% su € 151.106,42	15.110,64
Imprevisti	539,52
IMPORTO COMPLESSIVO	200.000,00

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Stefano TOSINI, in data 25/03/2022 (prot. cons. n. 2225 del 25.03.2022) ha redatto la contabilità finale generale del progetto Codice Univoco Intervento D.Lgs. 1/2018-622-TV-122 – Danneggiamenti alle tubazioni di scarico dell'Idrovora Vallesina in conseguenza delle mareggiate e di livelli idrometrici del mare e del Po di Levante per accensione e spegnimenti frequenti con presenza di aria all'interno delle tubazioni e successiva spinta idrostatica elevata;

VISTA la contabilità finale generale in data 25.03.2022;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione finale in data 25.03.2022 con il quale si accerta che la spesa complessivamente sostenuta è pari a € 173.688,29 articolata come di seguito riportato:

INDICAZIONE DEI LAVORI	Progetto esecutivo decreto n.24 del 10/06/21	Contabilità finale generale
A) LAVORI IN APPALTO		
IDROVORA VALLESINA – RIPRISTINO TUBAZIONI DI SCARICO	146.606,42	125.485,41
Costi Aggiuntivi Della Sicurezza (D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni)	2.000,00	2.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	148.606,42	127.485,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
2) Lavori complementari per l'aggiornamento tecnologico degli impianti	2.500,00	2.499,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.500,00	2.499,92
COMPLESSIVAMENTE (A+B)	151.106,42	129.985,33
I.V.A.: 22% su A) – B)	33.243,42	28.596,77
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione Imprevisti	15.110,64 539,52	15.106,19 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO	200.000,00	173.688,29

PRESO ATTO dalla relazione sulla contabilità finale generale dei lavori, risulta che gli stessi sono stati completamente eseguiti nell'importo complessivo di € 173.688,29 entro quindi l'importo decretato di € 200.000,00, con un'economia complessiva di € 26.311,71;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019;

Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 14.12.2020;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 819 del 4 gennaio 2022

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC il D.L.76/2020 e il D.L. 77/2021;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione generale e relativi allegati in data 25.03.2022, lo Stato finale generale e il Certificato di regolare esecuzione generale emesso in data 25.03.2022;

3. di approvare la spesa complessivamente sostenuta in € 173.688,29 per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto Codice Univoco Intervento D.Lgs. 1/2018-622-TV-122 – Danneggiamenti alle tubazioni di scarico dell'Idrovora Vallesina in conseguenza delle mareggiate e di livelli idrometrici del mare e del Po di Levante per accensione e spegnimenti frequenti con presenza di aria all'interno delle tubazioni e successiva spinta idrostatica elevata -importo € 200.000,00 - CUP J35H20000070001 come di seguito articolata:

INDICAZIONE DEI LAVORI	Progetto esecutivo decreto n.24 del 10.06.21	Contabilità finale generale
A) LAVORI IN APPALTO		
IDROVORA VALLESINA – RIPRISTINO TUBAZIONI DI SCARICO	146.606,42	125.485,41
Costi Aggiuntivi Della Sicurezza (D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni)	2.000,00	2.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	148.606,42	127.485,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
3) Lavori complementari per l'aggiornamento tecnologico degli impianti	2.500,00	2.499,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.500,00	2.499,92
COMPLESSIVAMENTE (A+B)	151.106,42	129.985,33
I.V.A.: 22% su A) – B)	33.243,42	28.596,77
Spese tecniche quantificabili a norma dell'art. 51 della L.R. 27/2003 su apposita rendicontazione	15.110,64	15.106,19
Imprevisti	539,52	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO	200.000,00	173.688,29

4. di liquidare l'importo di € **15.076,19** come rimborso dei costi sostenuti dal Consorzio di bonifica Delta del Po con sede legale in Taglio di Po (RO), Via Pordenone, 6 a saldo dell'importo delle SPESE TECNICHE interamente anticipate dallo stesso Ente e pertanto ad esso dovute, appositamente rendicontate dal Consorzio medesimo come da documentazione di contabilizzazione assunta al protocollo consorziale in data 24.03.2022 prot. n. 2161 relativa alle attività di progettazione, Responsabile del Procedimento, Coordinatore per la Sicurezza, Direzione lavori, appalto dei lavori ed esecuzione delle opere per € 13.271,81 e per rimborso spese del professionista Longo Enrico per € 1.804,38;
5. di dare atto che alla spesa di € **15.076,19** suindicata si fa fronte con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6178 intestata a "DIR PC VENETO O.622-19 819-22";
6. di registrare una minor spesa di € 26.311,71 a valere sulla contabilità speciale n. 6178 intestata a "DIR PC VENETO O.622-19 819-22";
7. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Delta del Po nell'apposita sezione Soggetto Attuatore OCDPC 622/19 e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE
F.to Ing. Giancarlo MANTOVANI