

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
"	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Presente
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Assente giustificato
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

Deliberazione n. 25/CDA del 18.03.2025

OGGETTO: *PNRR-M2C4-I4.1-A2-11- sistemazione delle arginature del canale Generale Veneto ai fini dell'invaso di acqua dolce per l'irrigazione delle aree agricole dell'Isola di Ariano anche in presenza di risalita del cuneo salino dalle foci dei rami del delta del Po - CUP J47H21005390001- approvazione perizia di variante*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI

-la deliberazione n. 64/P/2925 del 29.12.2021 con la quale si è provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Ing. Rodolfo Laurenti;
- Progettisti: Ing. Stefano Tosini e Geom. Flavio Pennini;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione: P.I. Fabiano Lionello;

-il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 517 del 16.12.2021, con il quale è stato disposto, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura M2C4 – I4.1, il finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza dell'approvvigionamento idrico per far fronte ai cambiamenti climatici in atto, tra i quali è stato ricompreso l'intervento in oggetto proposto dal Consorzio;

-la deliberazione n. 334/CDA/2937 del 03.02.2022 con la quale il Consorzio ha approvato il progetto definitivo "Sistemazione delle arginature del Canale Generale Veneto ai fini dell'invaso di acqua dolce per l'irrigazione delle aree agricole dell'Isola di Ariano anche in presenza di risalita del cuneo salino dalle foci dei rami del delta Po" – CUP J47H21005390001, dell'importo di € 5.000.000,00;

-l'atto d'obbligo in data 28.06.2022, sottoscritto dal Consorzio, in qualità di Soggetto attuatore, con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), connesso all'accettazione del finanziamento concesso;

-il Decreto direttoriale n. 367 del 28 giugno 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ha approvato l'Atto d'Obbligo predetto ed ha impegnato le relative somme riguardanti la realizzazione dell'opera, per un importo di € 5.000.000,00;

-la deliberazione consorziale n. 475/CDA/3113 del 20.10.2022, con la quale il Consorzio ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento, a seguito della stipula dell'Atto d'obbligo;

CONSIDERATO

-CHE l'appalto dei lavori principali è stato aggiudicato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consorziale numero 595/CDA/3266 dell'11.05.2023 all'"Appaltatore" FREGUGLIA S.R.L. con sede in Porto Viro (RO), che ha offerto il ribasso del 5,383%, per il prezzo complessivo di € 3.431.318,96, oltre IVA;

-CHE, con nota consorziale protocollo numero 3704 del 23.05.2023, è stato comunicato all'Appaltatore che le verifiche eseguite avevano reso efficace, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'aggiudicazione definitiva disposta con la precitata deliberazione;

-CHE, in data 27.06.2023, è stata effettuata la consegna dei lavori e il tempo utile per dare compiuti i lavori è stato stabilito in giorni 730 dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 25.06.2025;

-CHE il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27.06.2023 con n. 776/29 di rep, per l'importo complessivo di € 3.431.318,96, esclusa IVA.

-CHE, nel corso dei lavori, è sorta la necessità di redazione di una perizia di variante, per il verificarsi di alcune problematiche imprevedibili al momento della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;

-CHE le modifiche da introdurre con la perizia sono indispensabili alla corretta realizzazione delle opere e apporteranno significativi miglioramenti nell'adeguamento funzionale e nella gestione del tratto di canale Veneto oggetto di intervento;

-CHE le lavorazioni non previste, introdotte con la perizia di variante, sono dettagliate nella relazione descrittiva predisposta dal Direttore dei Lavori;

-CHE il raggiungimento dei target di progetto non subirà alterazioni;

-CHE la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, che recita:

"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) *le soglie fissate all'articolo 35;*

b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del*

contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.”

VISTI

-la perizia di variante redatta in data 17.03.2025, composta dai seguenti elaborati:

- 1 determinazione sulla variante del responsabile del procedimento;
- 2 relazione del D.L.;
- 3 corografia 1:50.000 con localizzazione degli interventi di variante;
- 4 elaborati grafici;
- 5 elenco e analisi nuovi prezzi;
- 6 computo metrico estimativo di variante;
- 7 raffronto del computo metrico;
- 8 schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 9 quadro economico rimodulato;
- 10 documentazione fotografica.

- il relativo quadro di raffronto sotto riportato:

		Q.E. di progetto	Q.E. a seguito appalto lavori principali	Q.E. di variante
A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi				
A.1	Lavori			
	Importo dei lavori a misura (PROGETTO)	€ 3.594.597,17	-	-
	Importo contrattuale (affidamento Impresa FREGUGLIA SRL)	-	€ 3.401.100,00	€ 3.401.100,00
	importo aggiuntivo contrattuale a seguito di variante (comprensivo di oneri della sicurezza)	-	-	€ 418.429,02
	di cui importo lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale importo lavori	€ 3.594.597,17	€ 3.401.100,00	€ 3.819.529,02
A.1.1	Ribasso d'asta (5,383% di 3.594.597,17)	-	€ 193.497,17	-
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.218,96	€ 30.218,96	€ 30.218,96
A.3	Importo forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.4	importo servizi (progettazione, DL, Coord. sicurezza, Responsabile dei lavori ecc.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale importo (A.1+A.1.1+A.2+A.3+A.4)		€ 3.624.816,13	€ 3.624.816,13	€ 3.849.747,98
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 6.000,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti (max. 10% di A)	€ 186.785,25	€ 186.785,25	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 164.500,00	€ 164.500,00	€ 170.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	D.Lgs.163/2006			
B.7.1	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 , comma 2, primo capoverso, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:	€ 72.496,32	€ 72.496,32	€ 72.496,32
B.7.2	Importo previsto da contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, art. 113, comma 2, secondo capoverso, D.Lgs 50/2016 e smi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero, di società in house providing) art.15 atto di Convenzione.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 35.000,00
B.12	Altre spese tecniche	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 8.845,20
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.14	Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B14)		€ 516.281,57	€ 516.281,57	€ 292.341,52
C. I.V.A.				
C.1	I.V.A. su Lavori (22%)	€ 790.811,38	€ 748.242,00	€ 840.296,38
C.1.1	I.V.A. su ribasso d'asta (22%)%	€ 42.569,38	-
C.2	I.V.A. su Forniture%		
C.3	I.V.A. su Servizi%		
C.4	I.V.A. su Oneri della sicurezza (22%)	€ 6.648,17	€ 6.648,17	€ 6.648,17
C.5	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (22%)	€ 61.442,76	€ 61.442,76	€ 10.965,94
Totale IVA		€ 858.902,30	€ 858.902,30	€ 857.910,50
		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

- la determinazione del responsabile del procedimento sulla proposta di variante del direttore dei lavori, in data 17.03.2025;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
- b) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c) di approvare, per quanto di competenza la perizia di variante, redatta in data 17.03.2025, a firma del Geom. Rudy Roma – Assistente del Settore Manutenzione Zona Sud, e del R.U.P., Ing. Rodolfo Laurenti – Direttore, con il quadro economico sotto riportato:

A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi		
A.1	Lavori	
	Importo contrattuale (affidamento Impresa FREGUGLIA SRL)	€ 3.401.100,00
	importo aggiuntivo contrattuale a seguito di variante (comprensivo di oneri della sicurezza)	€ 418.429,02
	di cui importo lavori a corpo	€ 0,00
Totale importo lavori		€ 3.819.529,02
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (su € 3.401.100,00)	€ 30.218,96
A.3	Importo forniture	€ 0,00
A.4	importo servizi (progettazione, DL, Coord. sicurezza, Responsabile dei lavori ecc.)	€ 0,00
Totale importo (A.1+A.1.1+A.2+A.3+A.4)		€ 3.849.747,98
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 6.000,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti (max. 10% di A)	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 170.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 0,00
B.7.1	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 , comma 2, primo capoverso, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:	€ 72.496,32
B.7.2	Importo previsto da contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, art. 113, comma 2, secondo capoverso, D.Lgs 50/2016 e smi	€ 0,00
B.8	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero, di società in house providing) art.15 atto di Convenzione.	€ 0,00
B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 35.000,00
B.12	Altre spese tecniche	€ 8.845,20
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00
B.14	Altro	€ 0,00
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B14)		€ 292.341,52
C. I.V.A.		
C.1	I.V.A. su Lavori (22%)	€ 840.296,38
C.1.1	I.V.A. su ribasso d'asta (22%)	-
C.2	I.V.A. su Forniture	
C.3	I.V.A. su Servizi	
C.4	I.V.A. su Oneri della sicurezza (22%)	€ 6.648,17
C.5	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante (22%)	€ 10.965,94
Totale IVA		€ 857.910,50
Totale complessivo (A+B+C)		€ 5.000.000,00

- d) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE

Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE

Virginia Taschini

COPIA